

一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開について
 (中讃広域行政事務組合：エコランド林ケ谷最終処分場)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2の事項に基づき、一般廃棄物の最終処分場であるエコランド林ケ谷の維持管理に関する情報を公開するものです。

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 (令和4年度)

単位：t

月	不燃物	飛灰固化物	破碎残渣	焼却灰	合計
4月	56.06	49.80	137.87	30.13	273.86
5月	64.03	53.89	143.32	28.37	289.61
6月	52.25	90.98	134.23	20.43	297.89
7月	46.24	49.72	160.58	21.49	278.03
8月	45.73	62.66	142.47	48.17	299.03
9月	52.90	59.37	124.82	35.00	272.09
10月	56.90	48.17	111.11	5.72	221.90
11月	53.51	32.35	126.09	22.35	234.30
12月	64.24	67.61	102.21	30.27	264.33
1月	44.37	47.66	111.72	29.60	233.35
2月					0.00
3月					0.00
総計	536.23	562.21	1,294.42	271.53	2,664.39

2 擁壁等の定期点検を行った年月日及びその結果 (令和4年度)

月	土堰堤		逆T擁壁		点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容
	点検日	結果	点検日	結果	
4月	12日	○	12日	○	
5月	11日	○	11日	○	
6月	9日	○	9日	○	
7月	21日	○	21日	○	
8月	15日	○	15日	○	
9月	8日	○	8日	○	
10月	13日	○	13日	○	
11月	10日	○	10日	○	
12月	7日	○	7日	○	
1月	13日	○	13日	○	
2月					
3月					

[凡例] ○：異常なし ×異常あり

3 遮水工の定期点検を行った年月日とその結果（令和4年度）

月	埋立地		点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容
	点検日	結果	
4月	12日	○	
5月	11日	○	
6月	9日	○	
7月	21日	○	
8月	15日	○	
9月	8日	○	
10月	13日	○	
11月	10日	○	
12月	7日	○	
1月	13日	○	
2月			
3月			

〔凡例〕 ○：異常なし ×異常あり

4 放流水のダイオキシン類濃度結果（令和4年度）

採取場所	エコランド林ヶ谷放流槽	
採取日	9月29日	
検査結果判明日	10月24日	
検査結果	0.0024pg-TEQ/L	基準値：10 pg-TEQ/L

※ ダイオキシン類濃度の分析は年1回9月頃に行い分析結果が出次第更新。

5 各調整槽及び防災調整池の定期点検を行った年月日とその結果（令和4年度）

月	点検日	結果	点検の結果、各調整槽及び防災調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容
4月	12日	○	
5月	11日	○	
6月	9日	○	
7月	21日	○	
8月	15日	○	
9月	8日	○	
10月	13日	○	
11月	10日	○	
12月	7日	○	
1月	13日	○	
2月			
3月			

6 浸出液処理設備の日常点検及び定期点検を行った年月日とその結果（令和4年度）

〔凡例〕・日常点検 ○：異常なし △対応が必要 ×異常あり ・定期点検 良好：不良

4月	点検日	4日	7日	11日	14日	18日	21日	25日	28日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	
	定期点検日	25日			結果	良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
5月	点検日	2日	5日	9日	12日	16日	19日	23日	26日	30日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	定期点検日	23日			結果	良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
6月	点検日	2日	6日	9日	13日	16日	20日	23日	27日	30日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	定期点検日	23日			結果	良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
7月	点検日	4日	7日	11日	14日	18日	21日	25日	28日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	
	定期点検日	25日			結果	良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
8月	点検日	1日	4日	8日	11日	15日	18日	22日	25日	29日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	定期点検日	25日			結果	良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
9月	点検日	1日	5日	8日	12日	15日	19日	22日	26日	29日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	定期点検日	15日			結果	良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										

6 浸出液処理設備の日常点検及び定期点検を行った年月日とその結果（令和4年度）

〔凡例〕・日常点検 ○：異常なし △対応が必要 ×異常あり ・定期点検 良好：不良

10月	点検日	3日	6日	10日	13日	17日	20日	24日	27日	31日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	定期点検日	20日		結果		良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
11月	点検日	3日	7日	10日	14日	17日	21日	24日	28日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	
	定期点検日	17日		結果		良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
12月	点検日	1日	5日	8日	12日	15日	19日	22日	26日	29日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	定期点検日	22日		結果		良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
1月	点検日	5日	9日	12日	16日	19日	23日	26日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	
	定期点検日	26日		結果		良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
2月	点検日									
	結果									
	定期点検日	日		結果						
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
3月	点検日									
	結果									
	定期点検日	日		結果						
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										

7 浸出液処理設備に設けられた導水管又は配管の点検を行った年月日とその結果（令和4年度）

〔凡例〕・日常点検 ○：異常なし △対応が必要 ×異常あり ・定期点検 良好：不良

4月	点検日	4日	7日	11日	14日	18日	21日	25日	28日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	
	定期点検日	25日			結果	良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
5月	点検日	2日	5日	9日	12日	16日	19日	23日	26日	30日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	定期点検日	23日			結果	良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
6月	点検日	2日	6日	9日	13日	16日	20日	23日	27日	30日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	定期点検日	23日			結果	良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
7月	点検日	4日	7日	11日	14日	18日	21日	25日	28日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	
	定期点検日	25日			結果	良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
8月	点検日	1日	4日	8日	11日	15日	18日	22日	25日	29日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	定期点検日	25日			結果	良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
9月	点検日	1日	5日	8日	12日	15日	19日	22日	26日	29日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	定期点検日	15日			結果	良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										

7 浸出液処理設備に設けられた導水管又は配管の点検を行った年月日とその結果（令和4年度）

〔凡例〕・日常点検 ○：異常なし △対応が必要 ×異常あり ・定期点検 良好：不良

10月	点検日	3日	6日	10日	13日	17日	20日	24日	27日	31日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	定期点検日	20日		結果		良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
11月	点検日	3日	7日	10日	14日	17日	21日	24日	28日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	
	定期点検日	17日		結果		良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
12月	点検日	1日	5日	8日	12日	15日	19日	22日	26日	29日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	定期点検日	22日		結果		良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
1月	点検日	5日	9日	12日	16日	19日	23日	26日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	
	定期点検日	26日		結果		良好				
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
2月	点検日									
	結果									
	定期点検日	日		結果						
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										
3月	点検日									
	結果									
	定期点検日	日		結果						
点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容										

8 残余の埋立容量（令和3年度末時点）

測定日	埋立容量(m ³)	搬入累計(t)	埋立済量(m ³)	残余容量(m ³)
令和4年3月31日	262,360	202,218	189,944	72,416

※ 令和3年度末時点での埋立率は72.4%

9 備考

--